

Јавно претпријатие за државни патишта



Директор: Зоран Китанов, Скопје 22.12.2019



Влада на Република Северна Македонија

АВТОПАТИШТА



Влада на Република Северна Македонија



Изградба на патишта

Р.бр.	Автопатишта	Должина (km)	Вредност (мил. EUR)	Статус	Финансиран
1	Изградба на Автопат Миладиновци Свети Николе - Штип	47	177	Завршен Јуни 2019	Ексим Банка
2	Изградба на автопат Кичево - Охрид	57	411	Ќе заврши Јуни 2021	Ексим Банка
3	Изградба на автопатска делница Скопје - Блаце	13	110	Ќе заврши 2022	ЕБОР и буџет на ЈПДП
4	Изградба на автопат Букојчани - Кичево	12,7	90	тендер 2020	ЕБОР
	ВКУПНО:	129,70	788,00		

Изградба на автопат Кичево - Охрид

- Должина од 57 км
- Буџет: 598,07 милиони евра, финансирани од EXIM BANK и буџет на ЈПДП
- Рок за изградба: 04.05.2014 - 30.06.2021



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија



ЕКСПРЕСНИ ПАТИШТА во изградба





Изградба на експресни патишта

р.бр.	Експресни	Должина (km)	Вредност (мил. EUR)	Статус	Финансиран
1	Експресен пат Штип - Крупиште	14,3	19,12	Ќе заврши пролет 2020	ЕБОР
2	Експресен пат Штип - Радовиш	23,56	27,2	Ќе заврши 2021	ЕБОР
3	Експресен пат Градско Дреново	15,5	23	Ќе заврши крај 2021	ИПА
4	Експресен пат Фариш - Дреново	10	31,82	Во тек е постапка за нов тендер	ЕБОР
5	Експресен пат Ранковце - Длабочица - Крива Паланка	25	58	Ќе заврши Мај 2021	Светска Банка
6	Експресен пат Крупиште - Кочани	13,75	18,23	Ќе заврши Април 2021	ЕБОР
	ВКУПНО:	102,11	177,37		



Изградба на експресен пат Штип- Радовиш, делница Клучка Штип Југ (Софилари) - Бучим

- должина од 23,6 км
- вредност од 27,14 милиони евра
- Почеток на активности: 24 април 2018 година, Рок на завршување: 24 април 2021 година



РЕХАБИЛИТАЦИИ



Влада на Република Северна Македонија

Завршени проекти 2018 година

Реден број	Проект	Должина	Вредност (милиони евра)	Завршени градежни работи	Финансирани
1	Рехабилитација на автопат Куманово - Миладиновци (лев коловоз)	23,00	4,96	завршен 2018	ИПА
2	Рехабилитација на регионален пат мост Близанско - Калуѓерец	14,5	1,65	завршен 2018	ЈПДП
3	Рехабилитација на трета лента Валандовско Брдо	0,5	0,16	завршен 2018	ЈПДП
4	Рехабилитација на регионален пат Деабар - ГП Блато	5,3	0,47	завршен 2018	ЈПДП
5	Реконструкција и рехабилитација на автопат Неготино - Демир Капија	8,80	4,97	завршен 2018	ЈПДП
6	Рехабилитација на магистрален пат Кочани - Делчево	30,00	6	завршен 2018	Светска Банка
7	Рехабилитација на магистрален пат Гостивар - Колари	28,50	4	завршен 2018	ЈПДП
8	Рехабилитација на автопат Петровец - Миладиновци и Кадино - Хиподром (возна лента)	8,00	0,59	завршен 2018	ЈПДП
9	Рехабилитација на автопат Сарај - Групчин (возна лента)	16,00	1,14	завршен 2018	ЈПДП
10	Рехабилитација на регионален пат Петровец - Катланово	5,3	0,55	завршен 2018	ЈПДП
11	Рехабилитација на регионален пат Пршовце - Јегуновце	5	0,48	завршен 2018	ЈПДП
12	Рехабилитација на регионален пат Берово - Струмица	14,75	1,35	завршен 2018	ЈПДП
13	Рехабилитација на регионален пат Битола - Новаци	10	1	завршен 2018	ЈПДП
14	Рехабилитација на регионален пат Р1301, делница Охрид - Коњско	6	0,76	завршен 2018	ЈПДП
15	Изградба на нов автопат Миладиновци - Свети Николе - Штип	47,00	177	завршен 2018	Ексим Банка
16	Рехабилитација на Обиколница на Битола	8,00	1,53	завршен 2018	ЈПДП
17	Рехабилитација на Обиколница на Скопје (клучка Смилковци - Клучка Мирковци)	9,00	0,58	завршен 2018	ЈПДП
18	Рехабилитација на регионален пат Тркање - Пишица	9,85	0,54	завршен 2018	ЈПДП
Вкупно 2018:		249,50	208,15		



ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта (ЈП Македонијапат) преку програмата на Инвестиционо одржување изработило:

Во 2018 година, 36 патни делници од државните патишта со вкупна должина од 60 км во вкупна вредност од 491 милиони денари



ВКУПНО завршени патишта во 2018 година:

Буџет	Должина (км)	Вредност (мил. EUR)
Преку ЈПДП	149,5	19,84
Преку Светска банка	30	6
Преку ИПА	23	4,96
Преку Ексим Банка	47	177
Преку Македонијат	60	7,98
ВКУПНО	309,5	215,78



Завршени патишта во 2019 г. со буџет на ЈПДП

Реден број	Проект	Должина (км)	Вредност - милиони денари (без ДДВ)	Забелешка
1	R1208, Подмоље-Радожда (кружен тек Еуроходел)	4,10	24,70	завршено јуни 2019
2	R1310, Берово - гр. Со Бугарија (Клепало)	6,62	89,33	завршено октомври 2019
3	R1309, Кочани-Пониква	12,00	86,90	завршено август 2019
4	R1205, Злетово-Пробиштип	17,30	77,70	завршено декември 2019
5	R1102, Негорци-Гевгелија	5,40	32,89	завршено мај 2019
6	R1301, Транзит низ Охрид до бензиска пумпа	5,60	50,00	завршено мај 2019
7	R1208, Охрид-Подмоље (кружен тек Еуроходел)	8,55	86,00	завршено јуни 2019
8	R1312, Прилеп-Прилепско езеро	4,20	26,90	завршено септември 2019
9	R2235, с. Маврово-Никифорово	6,60	52,53	завршено октомври 2019
10	R1310, Радовиш-Подареш	9,85	49,40	завршено јули 2019
11	1204, Кадрифаково-Штип	7,00	33,90	завршено јуни 2019
12	R1107, Транзитен дел Кавадарци	1,10	19,60	завршено јуни 2019
13	R2132, Калуѓерец-Растеш	7,40	38,00	завршено јули 2019
14	A3, транзит низ Делчево, лев и десен коловоз	3,90	27,50	завршено август 2019
15	A3, Макази-Ресен	2,70	28,36	завршено септември 2019
16	A4, Радовиш-Струмица и R1403, Василево-Добрејци	5,50	46,10	завршено октомври 2019
17	A1, Велес-Градско	20,20	57,00	завршено мај 2019
18	A2, Колари-Кичево	11,40	85,50	завршено август 2019
19	A2, Гостивар (Мост кај с. Здуње) – Гостивар (НС)	4,58	36,80	завршено декември 2019
20	R1207, Пелинце - ГП Пелинце	4,90	20,40	завршено декември 2020
	Вкупно:	148,90	15,76	пресметано во евра

Рехабилитација на регионален пат Р2235, делница с.Маврово - Никифорово



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија

- Должина од 6,6 км
- Буџет: 52,53 милиони денари од буџетот на ЈП за државни патишта
- Статус: завршен



Завршени рехабилитирани патишта во 2019 година финансирани од Светска Банка





Завршени рехабилитирани патишта финансирани од Светска Банка

р.бр.	Завршени проекти	Должина (km)	Вредност (мил. EUR)	Забелешка	Финансирани
1	A3 Делчево - Звегор	5	0,40	Завршен Август 2019	Светска Банка
2	P1302 Делчево - Пехчево	10,8	1,00	Завршен Август 2019	Светска Банка
3	P1304 Берово - Веница	11	1,90	Завршен Август 2019	Светска Банка
4	P1106 Јурумлери - Драчево	4	0,80	Завршен Август 2019	Светска Банка
5	P1305 Битола - Демир Хисар	10	1,00	Завршен Август 2019	Светска Банка
6	P1207 Младо Нагоричане - Пелинце	10	1,10	Завршен Мај 2019	Светска Банка
7	P1204 Куманово - Свети Николе	10	1,15	Завршен Јуни 2019	Светска Банка
8	P1209 Тетово - Попова Шапка	18,2	1,70	Завршен Август 2019	Светска Банка
9	P2133 Драчево - Орешани - Таор	9	1,60	Завршен Септември 2019	Светска Банка
10	A4 Струмица - Ново Село	12,7	1,60	Завршен Септември 2019	Светска Банка
11	P1109 Фурка - Богданци - Гевгелија	11	1,30	Завршен Септември 2019	Светска Банка
12	P1107 Кавадарци - Росоман	7,4	0,80	Завршен Септември 2019	Светска Банка
	ВКУПНО:	119,1	14,35		

Рехабилитација на регионален пат Р1302, делница Делчево - Пехчево



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија

- Должина од 10,8 км
- Буџет: 1 милион евра преку Светска Банка
- Статус: завршен



**Завршени рехабилитирани
патишта во 2019 година
финансирани од Европска Банка
за Обнова и Развој (ЕБОР)**





Завршени рехабилитирани патишта финансирани од Европска Банка за Обнова и Развој

р.бр.	Завршени проекти	Должина (km)	Вредност (мил. EUR)	Забелешка	Финансирани
1	P2133 Куманово - Опае	6	0,67	Завршен Август 2019	ЕБОР
2	Штип - Радовиш	21	2,40	Завршен Септември 2019	ЕБОР
3	A3 Обиколница Кочани	6	1,67	Завршен Октомври 2019	ЕБОР
4	P1104 Куманово - Никуштак	11	1,10	Завршен Октомври 2019	ЕБОР
5	P1204 Куманово - Свети Николе	32	2,90	Завршен Декември 2019	ЕБОР
6	P 1205 Пробиштип - Крупиште	18	3,46	Ќе заврши Јуни 2020	ЕБОР
7	A2 Ранковце - Крива паланка	21	2,60	Ќе заврши во Март 2020	ЕБОР
	ВКУПНО:	115	14,80		

Рехабилитација на регионален пат Р1204, делница Куманово - Свети Николе



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија

- Должина од 32 км
- Буџет: 2,9 милиони евра преку ЕБОР
- Статус: завршен





ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта (ЈП Македонијапат) преку програмата на Инвестиционо одржување изработило:

Во 2019 година, 37 патни делници од државните патишта со вкупна должина од 90 км во вкупна вредност од 547 милиони денари



Вкупно завршени патишта во 2019 година

Буџет	Должина (км)	Вредност (мил. EUR)
Преку ЈПДП	148,9	15,76
Преку Светска банка	119,1	14,35
Преку ЕБОР	115	14,8
Преку Македонијапат	90	8,89
ВКУПНО	473	53,8

Вкупно завршени патишта во период 2018/2019 година

	Должина (км)	Вредност (мил. EUR)
ВКУПНО	782,5	269,58

Започнати патишта изградби/рехабилитации во тек





Рехабилитација на државни патишта во тек

Реден број	Проекти	Должина (км)	Договорна вредност мил.денари (без ДДВ)	
1	Рехабилитација на регионален пат Струга-Дрслајца-Бицево-Долно Татеша-Мислодежда	7,00	37,10	во тек
2	Рехабилитација на регионален пат Спој Р1201-Лабуниште-Бороец-Јабланица	11,80	45,07	во тек
3	Рехабилитација на регионален пат Спој Р1201-Вевчани-Октиси-спој А2	7,90	41,47	во тек
4	Рехабилитација на регионален пат Прилеп-Тополчани-Битола	15,00	59,20	во тек
5	Рехабилитација на регионален пат Раброво-ГП Дојран	7,80	50,90	во тек
6	Рехабилитација на регионален пат Сопиште-Долно Соње	3,70	13,65	во тек
7	Рехабилитација на регионален пат Мушов гроб-Мрежичко	6,30	56,70	во тек
8	Рехабилитација на магистрален пат, А1 делница, Смоквица-Удово и регионален пат Р1401 Делница, врска со државен пат Р1105 - Брајковци-Балинци-Миравци, врска со државен пат А1	6,10	46,30	во тек
9	Рехабилитација на магистрален пат А1 делница, Дреново-Фариш	9,10	96,24	во тек
Вкупно:		74,7	7,26	пресметано во евра
Државни патишта за кои е потпишан Договор, а ќе отпочнат во 2020				
Реден број	Проекти	Должина (км)	Договорна вредност мил.денари (без ДДВ)	
1	Рехабилитација на регионален пат Крушево-Слива-Пуста река	14,00	40,57	потпишан Договор
2	Рехабилитација на регионален пат Транзит низ Кавадарци	1,20	16,80	потпишан Договор
3	Рехабилитација на регионален пат Мислодежда-Збажди	7,30	37,25	потпишан Договор
4	Рехабилитација на магистрален пат Транзит низ Охрид	1,88	28,95	потпишан Договор
Вкупно:		24,38	2,01	пресметано во евра



Регионални патишта

р.бр.	Регионални	Должина (km)	Вредност (мил. EUR)	Статус	Финансиран
1	Реконструкција со рехабилитација доградба на III лента на државен пат Крива Паланка - Деве Баир	13	10,16	Се чека одобрение за градба од МТВ	ЕБОР
2	Изградба на регионален пат крак од Р418 (Фаза 2) на потег фабрика Вевчанка - здравствен дом Вевчани	0,64	0,325	Ќе заврши Јули 2020	ЈПДП
3	Изградба на регионален пат Старо Коњарево - Ново Коњарево	3	1,34	Ќе заврши Јуни 2020	ЈПДП
4	Реконструкција со проширување Матејче - Липково	3,3	1,10	Ќе заврши Март 2020	ЈПДП
	ВКУПНО:	19,94	12,93		

Рехабилитација на регионален пат Спој Р1201- Лабуниште- Бороец- Јабланица



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија

- Должина од 11,8 км
- Буџет: 45,07 милиони денари од буџетот на ЈП за државни патишта
- Статус: во тек



МОСТОВИ



Влада на Република Северна Македонија



Мостови

Во текот на 2018 и 2019 година се започнати:

- Изградба на мост на државен пат Р2136, на река Пчиња кај Коњаре
- Изведба на мост бр.5 на р.Луда Мара на Државен пат Р1107
- Изградба на мост бр.2, р. Бабуна, Богомила на државен пат Р2336

Завршени санации/реконструкции:

- Санациони работи на мост над Железничка на Р1103, делница Лакавица-Неготино
- Снација на мост Удово
- Санација на мост на Сарај
- Санација на мост на влез во Охрид
- Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица - Неготино (Пепелиште)
- Санација на 5 мостови на магистрален пат А2, Гостивар - Колари

Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица - Неготино (Пепелиште)



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија

- Вкупна вредност на договорот
97 600 000,00 денари
- Статус: завршен



СВЛЕЧИШТА





Санација на свлечишта и одрони

- Санација на свлечиште на Р2433 (Радовиш - Конче)
 - Завршен 08.2019 година, Буџет 17.431.072 МКД
- Санација на свлечиште на државен пат А3, Обиколница Битола
 - 1 фаза Завршен: Јули 2018 година.Буџет : 11.892.639 МКД
 - 2 фаза Завршен 06.2019 година, Буџет 8.000.000 МКД
- Санација на свлечиште на државен пат Р2238, делница Маврово - Галичник
 - Започнат април 2019 година, со рок до Јуни 2020 година, Буџет 20.000.000 МКД
- Санација на одрон и заштита на косина на магистрален пат А3 кај село Истибања
 - Завршен август 2019 година,, Буџет 4.000.000 МКД

ОСВЕТЛУВАЊЕ





Во текот на 2018 година, се завршени и пуштени во функција:

1. Осветлувањето на дел од автопат А2 и А4, поточно делниците Хиподром - Кадино и Хиподром - Илинден и тоа:

- Делница клучка Хиподром - клучка Белви - клучка Илинден, осветлена патна делница во должина од 5,5 км
- Делница клучка Хиподром - клучка Кадино, осветлена патна делница во должина од 6,5 км

2. Осветлувањето на клучки на автопат Штип - Свети Николе - Миладиновци, поточно Осветлување на СЕДУМ клучки и тоа:

- Клучка Миладиновци, осветлена патна делница во должина од 5,8 км, со поставување на 143 канделабри со 146 светилки, натруим висок притисок
- Клучка Средно Коњаре, осветлена патна делница во должина од 1,96 км, со поставување на 39 канделабри со 49 светилки, натруим висок притисок

- Клучка Преод, осветлена патна делница во должина од 2,84 км, со поставување на 53 канделабри со 71 светилка, натруим висок притисок
- Клучка Свети Николе север, осветлена патна делница во должина од 3,56 км, со поставување на 67 канделабри со 89 светилки натруим висок притисок
- Клучка Свети Николе југоисток, осветлена патна делница во должина од 3,08 км, со поставување на 55 канделабри со 77 светилки, натруим висок притисок
- Клучка Кадрифаково, осветлена патна делница во должина од 6,36 км, со поставување на 106 канделабри со 159 светилки, натруим висок притисок
- Клучка Три Чешми, осветлена патна делница во должина од 5,08 км, со поставување на 95 канделабри со 127 светилки, натруим висок притисок.

Вкупно се осветлени 2 делници и седум клучки. Вкупно се поставени 834 канделабри со 1303 светилки.



Клучка Миладиновци



Во текот на 2019 година, започната е реализација на Осветлување на раскрсници, тунели и мостови на државни патишта, поточно Осветлување на клучките:

1. Велес југ
2. Другово
3. Катланово
4. Овче Поле (изведено и пуштено во функција)
 - реконструкција на осветлувањето и инсталација на светлосна сигнализација на **старите тунели Демир Капија 1 и 2**

Вкупната инвестиција изнесува 59.087.073 денари (без ДДВ), сопствени средства на Јавното претпријатие за државни патишта.

**Вкупно се работат четири клучки и старите тунели кај Демир Капија.
Вкупно ќе бидат поставени 176 канделабри со 523 ЛЕД светилки.**

Клучка Овче Поле - Свети Николе



Електронски систем за патарина





Јули 2019 - пуштен во работа Оперативниот центар за патарина и управување со патишта -Петровец




Наплата на патарина






Наплата на патарина по години (од 2013 до 2019)





Наплата на патарина по месеци и години



Косење на трева и плевел, кастрење на грмушки и гранки и сечење на дрвја во патен појас, чистење и собирање на смет на клучки и автопатишта на коридор 8 и 10

На почетокот на договорот од Август 2019 до Декември 2019: ВКУПНО собран смет 569 m³
- Коридор 8 е собрано вкупно 259 m³ - Коридор 10 е собрано вкупно 310 m³





КОРИДОР 10 - А1 ДЕЛНИЦА КУМАНОВО СКОПЈЕ
РАСЧИСТУВАЊЕ ГРМУШКИ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА



делница А2-коридор 8 Обиколница Скопје
собирање смет, косење трева и плевел

Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини на коридор 8 и 10







Пошумување на косини за заштита од ерозија на автопатска делница Миладиновци - Свети Николе - Штип

Засадени се 600.000 садници - багрем на 300.000 метри кавадратни







Јавно претпријатие за државни патишта

Директор: Зоран Китанов, Скопје 22.12.2019



Влада на Република Северна Македонија